

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001
 Kedvezményezett: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2017.04.30.	Projekt műszaki dokumentációjának és Akcióterületi Tervének elkészítése, projektmenedzsment arányos teljesítése.
2.	2017.07.31.	A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása, a vállalkozói szerződések megkötése, projektmenedzsment arányos teljesítése, „soft” tevékenység 1. mérföldkő.
3.	2017.08.31.	Terület-előkészítési munkák megvalósítása, volt Helyőrségi klub, Lenkey ház, Bajcsy tömbbelső és Erzsébet udvar kivitelezésének 25 %-os készütsége, projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés arányos teljesítése.
4.	2017.09.30.	Volt Helyőrségi Klub, Lenkey ház, Bajcsy tömbbelső és Erzsébet udvar kivitelezésének 50 %-os készütsége, „soft” tevékenység 2. mérföldkő, projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés arányos teljesítése.
5.	2017.12.31.	Volt helyőrségi klub és Lenkey ház kivitelezésének 75 %-os készütsége, Bródy S. könyvtár és Kossuth u.- Eszterházy tér kivitelezésének 25 %-os készütsége, projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés arányos teljesítése.
6.	2018.03.31.	Volt helyőrségi klub és Lenkey ház kivitelezésének 100 %-os készütsége, Bródy S. könyvtár és Kossuth u.- Eszterházy tér kivitelezésének 50 %-os készütsége, Bajcsy tömbbelső és Erzsébet udvar kivitelezésének 75 %-os készütsége, projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés arányos teljesítése, „soft” tevékenység 3. mérföldkő.



7.	2018.06.30.	Bródy S. könyvtár és Kossuth u.- Eszterházy tér kivitelezésének 75 %-os készülsége, Bajcsy tömbbelső és Erzsébet udvar kivitelezésének 100 %-os készülsége, projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés arányos teljesítése, „soft” tevékenység 4. mérföldkő.
8.	2018.10.31	Bródy S. könyvtár és Kossuth u.- Eszterházy tér kivitelezésének 100 %-os készülsége, eszközbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek megvalósítása, "Soft" tevékenység 5. mérföldkő, projektmenedzsment arányos teljesítése, projektzárás. Záró kifizetési igénylés benyújtása. „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” c. eredményességmérési keret indikátorhoz tartozó tevékenység teljesülése, 16 890 m2 létrehozott/helyreállított nyitott tér.

.....
 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője


 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Eger, 2017. év hónap napján. Kelt: Eger, 2017. év hónap napján.


