

Tájékoztató

az Egri Városfejlesztési Kft. által Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közygylésének 33/2015 (X.30) önkormányzati rendelete alapján a Területi- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében 2018-ban ellátott feladatairól, és a
fejlesztések aktuális kérdéseiről

I. Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi Programja

1. A 2014-2020-as programozási időszakban a megyei jogú városok területi kiválasztási rendszer szerinti eljárásrendben lehetőséget kaptak arra, hogy a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) önálló, 6. prioritástengelye mentén közreműködjenek az intézkedések tartalmának kialakításában.

A Kormány 1702/2014.(XII.3.) számú, a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló határozata a TOP keretében 11,08 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ITP-t végrehajtó területi szereplő számára. Ez a keret a Kormány 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozata alapján megemelésre került, így Eger Megyei Jogú Város részére 13,45 Mrd Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

2. Eger MJV 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Integrált Területi Programja tartalmazza az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési irányokat. A keret felhasználására Eger MJV Önkormányzata az alábbi területeket jelölte ki:

6.1 Gazdaságfejlesztés: Az intézkedés három nagy terület fejlesztését célozza meg, mely fejlesztésekre összesen 5,675 Mrd Ft kerül felhasználásra.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 - TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 „Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése”
- TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 - TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 „Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben”

- TOP-6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
 - TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 „Eger Keleti Városrész gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés”
 - TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001 Csiky Sándor és Maczky Valér utca felújítása
 - TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 „Eger, déli városrész közlekedésfejlesztése”

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése: Az intézkedések célja a 0 - 3 éves, valamint a 3 - 6 éves gyerekek elhelyezésének, ellátásának fejlesztése, az ellátás színvonalának javítása. A fejlesztésekre összesen 860 millió Ft áll rendelkezésre, mely két új óvoda épület kialakítását tartalmazza, valamint kapcsolódó eszközfejlesztéseket, továbbá három óvoda és két bölcsőde eszközbeszerzéssel érintett.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
 - TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utca óvoda építése
 - TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész utca óvoda építése
 - TOP-6.2.1-16-EG1-2017-00001 Családbarát bölcsődei szolgáltatások fejlesztése
 - TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004 Családbarát óvodai szolgáltatásának fejlesztése

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés: Az intézkedésre 2,063 Mrd Ft fejlesztési keret áll rendelkezésre, amelyből megvalósításra kerül a belvárosban található Eszterházy tér, Hatvani kapu tér, Erzsébet udvar és Bajcsy tömbbelső, valamint a Kossuth Lajos utca egy részének felújítása. Megújul a Helyőrségi klub épülete, a Bródy Sándor Könyvtár épülete, továbbá ezen fejlesztési keret biztosítja a forrást a Felnémeti alközpont fejlesztéséhez. A Csiky Sándor utca csapadékvíz-elvezetés felújítására is ebben az intézkedéscsomagban kerül sor.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása
 - TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 Belvárosi terek megújítása (Kracker-, Erzsébet-udvar, Bródy Sándor Megyei Könyvtár, a Helyőrségi Klub felújítása, Kossuth Lajos út- Eszterházy tér- Hatvani kapu tér zöldfelületeinek felújítása)
 - TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002 Felnémeti alközpont fejlesztése (Berva lakótelep közterületeinek rendezése)
- TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 - TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001 Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: A projektekkel a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos, zömmel kerékpárút építési fejlesztések valósulnak meg a Keleti Városrészben, a Déli iparterület vonalán valamint a Malom utcában, ahol gépjármű parkolókat alakítunk ki, melyekre összesen 986 millió Ft áll rendelkezésre.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.4.1 3.4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
 - TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 Kertész utca csomópontok és kerékpárút kialakítása
 - TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002 Malom utca parkolók és kerékpárút kialakítása
 - TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001 Kistályai út kerékpárút kialakítása

6.5 Önkormányzatok energia hatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése: Eger város célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A város vezetésének a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettségét és a működési költségek minimumon tartásának célkitűzését támasztja alá az a tény, hogy a város olyan naperőművet tervez megvalósítani, amelynek eredményeként megtermelt villamos energia a TOP-os fejlesztésekben résztvevő intézmények villamos energia költségét minimalizálja. Az intézkedés fejlesztési keretösszege 1,747 Mrd Ft, melyből 1,3 Mrd Ft értékű külterületi napelemes fejlesztés valósul meg, a további összegek pedig önkormányzati tulajdonú épületek (pl. Vitkovics ház, a Berva Völgyi Idősek Otthona, óvodák) energetikai fejlesztési céljait támogatják.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 - TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 Vitkovics ház energetika felújítása
 - TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002 Idősek Berva-völgyi otthona energetikai felújítás
 - TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 Óvodák energetikai korszerűsítése (Szivárvány Óvoda Eszterlanc Tagóvoda, Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda, Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda)
- TOP-6.5.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
 - TOP -6.5.2-15-EG1-2016-00001 Külterületi naperőmű építése

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése: Az intézkedéssel az egészségügyi valamint a szociális közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztését célozta meg Eger Városa. Az egészségügyi fejlesztésekre 440 millió Ft, a szociális területre 159 M Ft áll rendelkezésre. Felhasználásuk során a Lajosvárosban egy egészségügyi központ épül, emellett felújítunk három orvosi rendelő épületet a Hadnagy és a Napsugár utcában, valamint Felnémeten. A szociális közszolgáltatások tekintetében a felnémeti nappali foglalkoztató kialakítására és az idősek ellátását szolgáló Kallómalom úti Gondozási Központ bővítésére-felújítására terjednek ki a munkálatok.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 - TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 Lajosvárosi egészségügyi központ építése
 - TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002 Orvosi rendelők fejlesztése (Felnémeti orvosi rendelők, Hadnagy utcai és Napsugár utcai orvosi rendelők)
- TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
 - TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 Gondozói központ és nappali foglalkoztató felújítása (Felsővárosi Gondozási Központ felújítása, Korszerű Gondozói Ház Felnémet)

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja: A program során több önkormányzati bérlakást újítunk fel, illetve a projekt része a közösségi ház tetőszerkezetének felújítása az Árnýékszala utcában, továbbá utak fejlesztése. A projekt keretében ezen kívül új önkormányzati bérlakások épülnek. A fejlesztés támogatási forrása 263 millió Ft.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztés:

- TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
 - TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben (Bérlakások építése és felújítása, Árnýékszala, Verószala utcák útfelújítása, Árnýékszala utca közösségi ház tetőfelújítás)

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés: Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának célja, hogy a város közigazgatási határán belül olyan jól működő együttműködést valósítson meg, amely nagymértékben segíti a város foglalkoztatási helyzetének javítását. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy a paktum-területen működő vállalkozások munkaerő-igényeiből kiindulva képzési és foglalkoztatási programokat valósít meg, hozzájárulva a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A program eredményeként a foglalkoztathatóság, a képzettségi szint széles körben javul, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma mérséklődik, az állást keresők és a munkaadók a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találnak, a helyi gazdaság erősödik, a befektetés-ösztönzési programelem hatására új vállalkozások telepednek le a városban, a piaci keresletnek megfelelő átképzésekre, továbbképzésekre kerül sor a munkahelyek megőrzése érdekében, támogatott munkahelyek jönnek létre.

A konzorciumi formában megvalósuló projekt 925 millió Ft összértékű. Konzorciumi partnerek Eger MJV Önkormányzata mellett a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Városfejlesztési Kft és Egri TISZK Nonprofit Kft.

A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztés:

- TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
 - TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok: Az intézkedés jelentős pillérét a közösségfejlesztést célzó beavatkozások képezik.

A konstrukció célja egyrészt a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése, olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított. Másrészt a Felsővárosban, teret engedve a helyi civil szerveződéseknek, aktivizálni az akcióterület lakosságát, abban a reményben, hogy a jövőben nem csak lakásuk, de házuk és lakótelepük tulajdonosának is érezzék magukat; megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településrészhez való kötődés is.


A prioritástengely keretében megvalósuló fejlesztések:

- TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
 - TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben
- TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése
 - TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai – közösen a közösségért


II. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített fejlesztések

1. Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megkötött támogatási szerződések


A fentiekben részletezett fejlesztések megvalósítására a 2016-os évben megkötött 21 db támogatási szerződésen felül a 2017-es évben 3 db támogatási szerződést írtunk alá, további két támogatási szerződés aláírására az elektronikus rendszer időszakos hibája okán 2018 januárjában került sor. Alapvetően tehát elmondható, hogy 2018-ig összesen 26 db támogatási szerződés került megkötésre, azaz gyakorlatilag a teljes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Eger Megyei Jogú Város részére elkülönített forráskeret vonatkozásában a kötelezettségvállalás megtörtént. A projektfejlesztések lezárásával a TOP-6.1.1-es (Iparterületek fejlesztése) és TOP-6.5.1-es (Energetikai fejlesztések) konstrukciókon még nem a teljes keretösszegre kötöttük meg a támogatási szerződést, ezek kapcsán a pályázatok kiírására várhatóan ebben az évben kerül sor.



Mindezek alapján az Eger Megyei jogú Város által aláírt támogatási szerződésekkel lekötött források a közvetve alakulnak:



Az egyes intézkedésekre rendelkezésre álló keret és az azokra 2018. december 31-ig lekötött források:



2. A támogatott projektek megvalósítása

Szinte valamennyi projekt kapcsán elmondható, hogy a támogatási kérelemben projektötletet nyújtottunk be. A támogatási szerződések megkötésekor az Irányító Hatóság projektfejlesztést írt elő, amely során a Kedvezményezettnek el kellett készíteni a pályázati projektdokumentációt.

Összességében a 2018-as év során a projektfejlesztések lezárása zajlott, melynek részeként a tanulmányok, megalapozó dokumentumok elkészítése, továbbá a közbeszerzési eljárások lefolytatása történt meg. Az infrastrukturális fejlesztések nagy többsége esetében a tervezési és engedélyezési szakasz lezárult, a beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítása megtörtént.


A tárgyalt időszakban a projektfejlesztéssel érintett 26 db támogatási szerződés közül 21 db esetében a projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás benyújtásra és a Támogató által elfogadásra került. A fennmaradó 5 támogatási szerződés kapcsán 4 esetében már rendelkezésre állnak a kiviteli tervek, így ezek esetében a közbeszerzési eljárások előkészítése történik. A Sas út csomópont felújítása vonatkozásában is megindult a tervezés.

2.1. A projektfejlesztés aktuális állapota:

2.1.1. A projektek műszaki előkészítettsége 2018-ben:


A 2018-es év során a szinte valamennyi támogatási szerződéssel rendelkező projektünk esetében elkészültek a műszaki dokumentumok, illetve az engedélyköteles beruházások esetén zömmel már ebben az évben rendelkezésre állt a szükséges engedély. A déli iparterület következő üteme, amelyre pályázat benyújtása ez évben várható, valamint a Sas úti csomópont kapcsán a tervezés még folyamatban van.

A kiviteli tervek birtokában a piac monitorozása céljából az Önkormányzat indikatív ajánlatkérések mellett döntött. Sajnos valamennyi bekért indikatív ajánlat arra az eredményre vezetett, hogy a még 2015-ben felvázolt, és 2016-ban szerződött projektek kapcsán tervezett költségeket a piaci árak jelentősen meghaladják, így szükség volt a tervek felülvizsgálatára. Ez a beszerzési eljárások megindítását és a projektfejlesztés lezárását is nagyban befolyásolta. Két támogatási szerződés kapcsán (Pozsonyi úti óvoda építése, valamint az Egészségügyi alapellátások fejlesztését célzó beruházások) a konstrukción még rendelkezésre álló forrás terhére többlettámogatási igényt nyújtott be az Önkormányzat, amely kapcsán a pozitív döntést a Kormány decemberben hozta meg, az óvodák energetikai fejlesztése projektünk kapcsán igényelt többlettámogatásról szóló döntés vonatkozásában pedig a Magyar Közlönyben való megjelenést várjuk. Ezen túlmenően Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektek sikeres megvalósításához mintegy 750 m Ft önerőt biztosít.



2.1.2. Közbeszerzési eljárások aktuális állapota:

A megkötött támogatási szerződések keretében megvalósuló összesen 37 db projektelem kapcsán jelenleg a kivitelezéseket tartalmazó 32 db projektelemből 18 db lezárt, eredményes közbeszerzéssel és további 7 db, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéssel rendelkezünk, azaz a vállalozási szerződéseket ezen beruházások esetében megkötöttük. Mindezeket túl 2 db közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban, míg 4 db közbeszerzési eljárás pedig előkészítés alatt van. Ezek szinte mindegyike a közeljövőben megindul.



Két kivétellel valamennyi közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként indult, ezek esetében a vállalozási szerződés hatálybalépésének, így a kivitelezés megkezdésének feltétele a projektfejlesztés lezárása volt. Mivel erre valamennyi vállalozási szerződéssel rendelkező támogatási szerződés kapcsán a 2018-as évben sor került, így minden megkötött szerződés hatályba léphetett, azaz megkezdődhetett a kivitelezés.

2.1.3. Műszaki előrehaladás:

A megkötött, összesen 25 db kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés mindegyike hatályba lépett, a munkaterület átadások itt tehát 2018-ig megtörténtek. A kivitelezések közül 8 db a 2018-as évben sikeresen lezárult, a műszaki átvételi eljárás után az engedélyköteles beruházások vonatkozásában elindult a használatba vételi vagy forgalomba helyezési eljárás.

2.2. A támogatott projektek pénzügyi végrehajtása:

Az előző tervezési ciklusban megszokottakhoz képest a 2014-2020-as tervezési ciklus sok tekintetben módosításokat hozott. Ilyen változás az előleg mértékére, kifizetésére, az egyes finanszírozási módokra vonatkozó szabályok módosulása, amelynek következtében a korábbi gyakorlattól eltérően a TOP keretében támogatásban részesült valamennyi projekt esetében a Kedvezményezett az utófinanszírozott finanszírozási módot választotta.

Ennek eredményeképpen a teljes támogatás összegéből a 2016-os év során 6,86 milliárd forint összegű előleg került kifizetésre, azaz gyakorlatilag valamennyi, a jogszabály alapján kifizethető támogatási előleget lehívtunk.

A 2007-2013 időszak gyakorlatától eltérve a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet a megvalósítás előrehaladásának dokumentálása és a pénzügyi elszámolások terén is változásokat hozott. A rendelet 120. § (1) alapján a „kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.”

A támogatási szerződések hatályba lépésével a projektek előkészítése megkezdődött, az előkészítő munkák kapcsán felmerült költségek folyamatosan merültek fel az év során, több projekt előrehaladása elérte a szerződésben rögzített mérföldkövet, így ezen projektek esetében pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót nyújtottunk be. A hatályba lépett valamennyi támogatási szerződés kapcsán elkezdődött az elszámolás, a 2018-ban benyújtott kifizetési kérelmek mindegyikét elfogadták még ebben az évben. Összesen 2018. december 31-ig 2 771 740 004 Ft összegű támogatást tartalmazó elszámolás benyújtására került sor.

2.3. Szakmai végrehajtás:

A projektfejlesztés intézményét a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet rögzíti. A jogszabály 56/A. § (1) bekezdése szerint a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság projektfejlesztést kezdeményezhet a támogatást igénylővel. A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

A Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet tájékoztatása alapján a projektfejlesztés időszaka a támogatási szerződés hatályba lépésének napján kezdődik, az ezt lezáró támogatási szerződésmódosítás előtt a projekt a Kedvezményezett saját felelősségére kezdhető meg. A projektfejlesztés célja, hogy ez idő alatt is biztosított legyen a projektek támogathatósága, valamint az Operatív Program prioritás szintű indikátorvállalásainak területi szereplőre jutó értékeinek teljesülése és a megfelelő minőségű projektdokumentáció kidolgozása.

A projektfejlesztés során a Kedvezményezett köteles együttműködni a KSZ-szel, illetve köteles az útvonaltervben vállalt, mérföldkövekhez kapcsolódó, felhívás által előírt vagy KSZ/IH által kért dokumentumokat az előírt határidőre szolgáltatni.

A gyakorlatban ekkor készültek el az egyes projektek támogathatóságának alátámasztására szolgáló szakmai megalapozó dokumentumok (megvalósíthatósági tanulmányok, akcióterületi és üzleti tervek, projekttervek, stb.), a műszaki megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek, egyéb műszaki dokumentumok, ez idő alatt volt szükséges a megvalósítási helyszínek tulajdonviszonyait rendezni, igazolni, illetve a projekt keretében tervezett költségeket indikatív ajánlatokkal, tervezői költségvetésekkel/megkötött szerződésekkel alátámasztani.

3. A megkötött támogatási szerződések aktuális státusa

3.1. Az alábbi projektek közbeszerzése 2019-ben indul, jelenleg a kiírások előkészítése, illetve az ajánlattétel zajlik:

TOP-6.1.1-17 Déli iparterület fejlesztése II. ütem

Az önkormányzat tervei között a Külsősor út Nyugati szakaszának a felújítása, továbbá a Külsősor út középső szakasza mellett járda és parkoló építése, autóbusz-megállók kialakítása szerepel, amely feladatok kapcsán a tervezés elindult, jelenleg az elkészült tervek engedélyeztetése zajlik. A kiviteli tervek elkészültével, a költségek minél pontosabb meghatározása után nyújtható be a támogatási kérelem. Erre 2019 közepén kerülhet leghamarabb sor.

TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben

A projekt célja Eger város turisztikai versenyképességének növelése, új vonzástényezők fejlesztése, az értékmegőrzés és a hagyománytisztelet. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye konzorciumban 590.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt három területre különíthető el, amelyek a következők:

1. Rác templom felújítása és interaktív elemekkel történő bővítése.
2. Vitkovics ház felújítása és a templom környezetének rendbe tétele.
3. Széchenyi utca 57-61. és Kisasszony u. 1. sz. alatti ingatlanok fejlesztése (a korábban üzemeltetett extrém sportpálya rehabilitációja, továbbfejlesztése).

A közbeszerzési eljárások elindultak, a kivitelezők kiválasztása folyamatban van, a projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás ezt követően kezdeményezhető.

A Rác templom felújítására és interaktív elemekkel történő bővítésére a Kbt. módosításával a Budai Szerb Ortodox Egyház egyszerű eljárásban szerezheti be a kivitelezőt.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 2 db kifizetési igénylés került beadásra és elfogadásra 32.613.600.- Ft összeggel. A jogszabályok által előírt régészeti próbafeltárás 2019. április 8-án kezdődik. A projekt várhatóan 2020-ban fejeződik be.

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 Eger, Déli városrész közlekedésfejlesztése, Sas út felújítása II. ütem

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.371.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A Sas út a Déli iparterület megközelíthetősége szempontjából kulcsfontosságú mind a vállalkozások, mind a munkavállalók számára.

A beavatkozás célja Eger épített környezetének megőrzése és továbbfejlesztése, a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében.

A Sas út II. üteme (jelenleg tervezés alatt):

A végleges műszaki tartalom kialakulása után indítható a projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás. Ennek várható időpontja 2019 közepe.

Az első ütem tekintetében a kivitelezés 2019. áprilisban indult és várhatóan még ebben az évben befejeződik.

TOP -6.5.2-15-EG1-2016-00001 Napelempark fejlesztése Egerben

Eger célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése a projekt keretében, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, mellyel a tervezett projekt illeszkedni fog a nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz.

Cél, hogy Eger külterületén 5 db 499 kVA teljesítményű fotovillamos elven működő naperőmű építése valósuljon meg összesen 1440 db beépítendő napelemmel és a szükséges kapcsolódó beruházások megvalósításával (hálózati csatlakozás, terület körbekerítése, biztonsági rendszer).

A projekt keretében a naperőmű által megtermelt áramot a városi intézmények saját (közcélú) primerenergia felhasználásának csökkentése és az abból adódó ÜHG-kibocsátásának csökkentésének céljából fogják felhasználni. A tervezett termelés összhangban lesz a bevont 100 % önkormányzati tulajdonban vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság birtokában lévő épületek fogyasztásával, azaz a naperőmű nem fog többet termelni, mint amennyit az épületek fogyasztanak.

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.322.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás a közbeszerzés lezárása után indítható.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 2 db kifizetési igénylés került beadásra és elfogadásra 44.318.524.- Ft összeggel. A kivitelezés a sikeres közbeszerzési eljárás után, várhatóan még idén elkezdődhet.

TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése, Kertész utca felújítása

A projekt célja a Kertész és Mekcsey utcák felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Eger Déli iparterülete jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára. A projekt egy komplex fejlesztés része, melynek többi

eleme a TOP-6.4.1-15 pályázati konstrukció részeként valósul meg. Elsődleges cél a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása valamennyi közlekedő számára.

A komplex beruházás részeként megújul a Kertész utca - a Maklári és a Homok utcák bevonásával - az Ostorosi utcai csatlakozás és a Szarvas téri csomópont között. A projektben emellett a Mecssey utcát is felújítják. A beruházás során a kapcsolódó közműfelújítások is megtörténnek.

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.356.999.445.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás a közbeszerzés lezárása után indítható.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 1 db kifizetési igénylés került beadásra és elfogadásra 77.106.330.- Ft összeggel. A kivitelezés még nem kezdődött el, forgalomtechnikai okok miatt csak a Sas út kivitelezésének befejezése után indul, előreláthatólag 2020-ban.



TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése, Kertész utca csomópontok és kerékpárút kialakítása

A komplex projekt célja egy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása, amely hozzájárul az élhető városi környezet kialakításához. A fejlesztés a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételét szolgálja környezetileg és pénzügyileg is, emellett hozzájárul, hogy egyre többen válasszák fő közlekedési eszközként a gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módokat.

A beruházás részeként összesen 3 db körforgalmú csomópont épül, több gyalogjárda építése, és felújítása is megtörténik, valamint 1 km hosszan kerékpárút sáv jön létre. A pályázat részeként a kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedés biztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósul (promóciós videó, kerékpárút népszerűsítés prominens személy bevonásával, gasztronómiai műsor a helyszínen, közlekedj okosan kiadvány, kerékpárverseny).

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 609.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás a közbeszerzés lezárása után indítható.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 1 db kifizetési igénylés került beadásra és elfogadásra 20.130.099.- Ft összeggel. A kivitelezés még nem kezdődött el, forgalomtechnikai okok miatt csak a Sas út kivitelezésének befejezése után indul, előreláthatólag 2020-ban.



3.2. Megvalósítás alatt álló projektek

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 Eger, Déli városrész közlekedésfejlesztése, Sas út felújítása I. ütem

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.371.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A Sas út a Déli iparterület megközelíthetősége szempontjából kulcsfontosságú mind a vállalkozások, mind a munkavállalók számára. A beavatkozás célja Eger épített környezetének megőrzése és továbbfejlesztése, a közlekedésben részt vevők

biztonsága érdekében. A projekt célja Egerben a Sas út útfelújítása, kerékpárút-építése, járdaépítése és kapcsolódó zöldfelületek rendezése. A beruházás során várakozóhelyek kialakítása is tervezett.

A Sas u. Vasútállomás- Eger-patak közötti részen (0+257,40 – 1+012,75 útszelvény) útrekonstrukcióra kerül sor, melynek keretében a Sas u. teljes szélességében (faltól-falig) felújításra kerül. A rekonstrukció során az út páratlan számozású oldalán (északi oldal) a nyíltszíni csapadékvíz elvezető árok befedésre kerül, a csapadékvíz elvezetése földalatti DN 600-800 mm-es beton csapadékvíz csatornával lesz megoldva, felette talajszinten pedig kerékpárút lesz kialakítva aszfalt burkolattal. Mindezeket túl jelentős számú, a kapubeállókkal együtt 139 db közterületi parkoló épül. A kivitelezés I. üteme tehát egy 780 m-es útszakasz teljes szélességében történő felújítást jelenti és kerékpárút építését 830 m hosszan. A kivitelezés 2019 áprilisában indult és várhatóan még ebben az évben befejeződik.

A II. ütem végleges műszaki tartalmának kialakulása után indítható a projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás. Ennek várható időpontja 2019. június 30. napja, ugyanis a II. ütem tervezése még folyamatban van.



TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utca óvoda építése

A projekt Egerben, a Pozsonyi utca és Ifjúság utca sarkán található területen új óvoda építésére irányul. A cél egy olyan épület kialakítása, amely korszerű, és ésszerűen kialakított egységként képes magas szinten ellátni az óvodás korú gyermekeket. A fejlesztéssel, egy 100 fő gyermek befogadására alkalmas intézmény létesül 4 db csoportszobával, irodával, szociális helyiségekkel, játszóudvarral.

A Pozsonyi utcai új óvoda épület a tervek szerint a Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodáját váltja ki, illetve az óvoda székhelye is ide kerül.

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 391.500.000.-forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A közbeszerzési eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatra megkötött vállalkozási szerződés alapján az építés költségei meghaladták a megítélt támogatási összeget, ezért a projektfejlesztés lezárásával egyidejűleg a bölcsődei fejlesztésre irányuló projektről korábban visszahullott támogatás átcsoportosítását kérte. 2018. december 6-án Magyarország Kormánya az 1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozattal 67 millió forint többlettámogatás megítélése mellett döntött, így a projektfejlesztés lezárásával a projekt támogatása 458.500.000.- forintra nőtt.

A munkaterület átadására 2019. január 8-án került sor. A Kivitelező az energiavételi lehetőségek biztosítása és a szükséges geodéziai mérések után megkezdte az épület alapozását. A jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján a kivitelezés várható befejezése 2019. decembere, ami után megindulhat a használatba vételi eljárás folyamata.

A projekt kapcsán 2018. december 31-éig két kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 21 161 120 Ft támogatási összeggel. 2019. január 24-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzés keretében a projekt eddig keletkezett teljes iratanyagát ellenőrizte, amelynek keretében mindent szabályszerűnek talált.



TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész utcai óvoda építése

A projekt célja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása, ezáltal a kisgyermekes szülők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, valamint a kisgyermeket nevelők munkaerőpiacra történő visszakerülésének segítése, amelynek érdekében Egerben a Kertész utca 100. szám alatt található területen, egy új, négycsoportos, rendkívül nívós óvoda épül, mely 100 gyermek befogadására lesz alkalmas, 4 db csoportszobával, irodával, szociális helyiségekkel, udvarral. A négycsoportos óvoda funkcióján felül az épületben alakítják ki a

belvárosi óvodák székhelyét, így az óvodavezetést a jelenlegi Szivárvány Óvodából (Kertész utca 38.) áthelyezik.

A „Kertész utcai óvoda építése” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 391.500.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A közbeszerzési eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatra megkötött vállalkozási szerződés alapján az építés költségei meghaladták a megítélt támogatási összeget, ezért a projektfejlesztés lezárásával az Önkormányzat a szükséges többletköltséget hitelből, el nem számolható hozzájárulásként biztosította.

A munkaterület átadására 2018. augusztus 31-én került sor. A kivitelezés jelenleg meghaladja az 50 %-ot. A kivitelező jelenleg a földszint feletti földem kialakításán dolgozik. A kivitelezés befejezése a kivitelező ütemezése alapján 2019 augusztusában várható.

A támogatási szerződés kapcsán 2018. december 31-éig 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 40 996 065Ft támogatási összeggel. 2019. január 24-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzés keretében a projekt eddig keletkezett teljes iratanyagát ellenőrizte, amelynek keretében mindent szabályszerűnek talált.



TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 Belvárosi terek komplex megújítása

A projekt célja, hogy a történelmi belváros - mint akcióterület - közterületei, jelenleg hasznosítatlan vagy alulhasznosított, leromlott műszaki állapotú épületei megújuljanak a tömbbelsőkkel együtt. A fejlesztések eredményeként a város környezeti állapota jelentős javulást ér el, hiszen a beruházás vonzó városképi környezetet teremt, amely növeli az itt lakók és a városba látogatók komfortérzetét.

A projektben az Eszterházy tér és a Hatvani Kapu tér zöldfelületeinek egy jelentős része újul meg. A területen kialakított öntözőrendszer gondoskodik a növényállomány megóvásáról. A kertészeti tervezés során kifejezett szempont volt, hogy az egyes zöld területek tereprendezése úgy készüljön, hogy azok kialakításában kisebb térplasztikák lassítsák és akadályozzák a vizek burkolatra történő átbukását, amellyel az elszikkasztott vizek mennyisége növekszik. Mindezekon túl az Egyetem előtti tér és a zöldfelület csatlakozásában kavicsszivárgó épül, amelyek a zárt csapadékcsatornához kerül bekötésre. Megújul a Kossuth Lajos út északi oldalán található növényállomány is. Ez utóbbihoz kapcsolódóan felújításra kerül az északi járdaszakasz, illetve az ehhez kapcsolódó parkolók egy része. A fejlesztés további részeként két belvárosi tömbbelső, az „Erzsébet” udvar, valamint a „Kracker” udvar újult meg: a meglévő zöldfelületek területének megőrzésével megtörtént a meglévő burkolatok újjáépítése is, amellyel a terek közösségi funkciókat kaptak. Az Erzsébet udvarban a kivitelező áthelyezte és új eszközökkel szerelte fel a játszóteret, a belső udvarban ivókutat helyezett el, továbbá megújult a teljes közvilágítás, valamint öntözőrendszer épült ki.

A beruházás keretén belül megújul a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó épület, a Volt Nagyréposti Palota, valamint megvalósul a Volt Helyőrségi Klub épületének teljes rekonstrukciója és akadálymentesítése.

A projekt megvalósításához az Önkormányzat 1.827.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Valamennyi kivitelezés kapcsán lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként összesen 3 db vállalkozási szerződés került aláírásra: egy a teljes térfelújítási munkálatokra, míg további 1-1 szerződés a magasépítési munkákra. A mélyépítési munkálatok kapcsán sajnos a legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló támogatást, ezért Eger Megyei Jogú Város a 2017-es hitelkerete terhére a többletköltséget el nem számolható önerőként biztosította.



Erzsébet udvar előtte



Erzsébet udvar utána

A kivitelezési munkák két beruházás kapcsán kezdődtek meg, a mélyépítési munkálatokhoz a munkaterület átadására 2018. július 4-én, míg a volt Helyőrségi

Klub épületének rekonstrukciója kapcsán július 2-án került sor. A térfelújítási munkák az Erzsébet udvarban és a Kracker udvarban elkészültek, sőt a kivitelezés az Eszterházy és Hatvani kapu téren is megkezdődött, így a kivitelezés készültségi foka meghaladja a 60 %-ot. Mindkét belső udvar ünnepélyes átadására márciusban került sor, továbbá ekkor kezdődtek a Kossuth L. utca északi oldalán a munkálatok. A volt Helyőrségi Klub épületében a közel 1000 m²-t érintő felújítási munkák során megújul a teljes gépészet, új hűtő-fűtő légtechnikát alakítunk ki, az épületben az akadálymentes közlekedés érdekében lift kerül beépítésre. A komplex felújítás csak jelentős önkormányzati forrás kiegészítéssel valósítható meg. A kivitelezést előre nem látható statikai problémák nehezítették, azonban a kivitelezés itt is meghaladja az 50 %-os készültséget, így a műszaki átadást követően, a tervek szerint a Bródy könyvtár felújítása is megkezdődhet 2019 nyarán.



A projekt kapcsán 2018. december 31-éig 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 275 407 433 Ft támogatási összeggel. A projekttel kapcsolatosan már sor került helyszíni ellenőrzésre a Közreműködő Szervezet munkatársainak részvételével, amely a lebonyolítással kapcsolatosan mindent szabályszerűnek talált.

TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002 Eger, Malom út fenntartható városi közlekedésfejlesztése

A projekt célkitűzése a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása. A fejlesztés hozzájárul az élhető városi környezet kialakításához és a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételét szolgálja környezetileg és pénzügyileg is. Hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a napi utazások során fő közlekedési eszközként a gyalogos, kerékpáros, vagy közösségi közlekedési formát a városban. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 72.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyet a Város 910.989 Ft el nem számolható önerővel egészített ki.

Mindezekén túl az Önkormányzat önerőből egyéb kiegészítő munkákat is megvalósított.

A munkaterület átadása 2018. július 18-án megtörtént. A beruházás keretében a Malom utcán korszerűsítésre került a parkolási rendszer, mintegy 3100 m²-en aszfaltozott burkolatú parkoló építése valósult meg. Ez 60 db új parkolóhelyet jelent, amelyek közül 2 db akadálymentesített. A fejlesztéshez kapcsolódóan kerékpártárolók telepítése is megtörtént, illetve felújítottuk a parkolót szegélyező járdafelületet. A projekt keretében összesen 843 m hosszan felfestett, új kerékpárút jött létre. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás 2019. február 22-én megtörtént.

A projekt kapcsán 2018. december 31-éig 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 54.687.444 Ft támogatási összeggel. A projekt 2019. április 30-án zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával (kerékpározást népszerűsítő kisfilm, térképes szóróanyag, közlekedésbiztonsági fórum).



Malom úti parkoló a fejlesztés előtt



Malom úti parkoló a beruházás után

TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001 Eger, Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése

A projekt egyik célja Eger MJV Önkormányzata Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése volt. A projekt másik konkrét célkitűzése a Kistályai út és ezzel együtt a déli iparterület fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása volt. A beruházással legfőbb célunk a déli iparterületen élők és itt dolgozók számára biztosítani a biztonságos közlekedési feltételeket. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 305.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyet az Önkormányzat 18.058.963 Ft el nem számolható önerővel egészített ki.

A munkaterület átadása 2018. június 22-én történt meg. A beruházás keretében a Kistályai út 0+020 – 1+705 szelvényei között összesen 1685 m, 2,7 m szélességű gyalog-kerékpárút épült, további 1300 m kerékpárút felfestéssel, piktogrammal

készült el. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás 2019. február 25-én megtörtént.

A projekt kapcsán 2018. december 31-éig 5 db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 242.631.635 Ft támogatási összeggel. A projekt 2019. április 30-án zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával (térképes szóróanyag, promóciós videó, kerékpárút népszerűsítése).



Kistályai út a beruházás előtt



Kistályai úti kerékpárút

TOP-6.5.1-15-EG1-2016-0002 Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi otthonában

A projekt célja az Idősek Berva-Völgyi Otthona épületének hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 31.780.908.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Az Idősek Berva-Völgyi otthona épületében a fűtési rendszer korszerűsítése valósul meg, 2 db korszerű kondenzációs kazán beépítésével és fűtési csövek átalakításával a kazánházon belül. Az épület energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszer is kialakításra kerül a fűtési szezon befejeződésével. A fejlesztésnek köszönhetően az energiahatékonyság növekszik, az ott lakók és dolgozók komfortérzete is nagyban javul. A munkaterület-átadás 2018. október 12-én megtörtént, a kazán cserék megvalósultak, üzembe helyezésük megtörtént, jelenleg a mérőóra cseréhez szükséges munkálatok vannak folyamatban.

A projekt kapcsán 2018. december 31-éig 1 db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 292.100 Ft támogatási összeggel. A projekt 2019 májusában zárul.

TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003 Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben

A projekt keretében három egri óvoda, a Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger Kallómalom út 1-3.), a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.), és a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyvárad utca 1) energetikai felújítása valósul meg. A beruházással érintett 3 óvoda összesen 323 gyermek ellátásáról gondoskodik. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 163.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A TOP-6.5.1-es konstrukción még le nem szerződött támogatási összeg terhére 58 966 061 Ft többlettámogatás igénylés folyamatban van. A projekt eredményeképp nagymértékben javul az óvodák komfortfokozata, amelynek eléréséhez a megítélt támogatás mellett a Város cca. 25 millió forint önerőt is biztosít.

A munkaterület átadására 2019. február 13-án megtörtént. A projekt az alábbi műszaki tartalommal valósul meg.

Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger Kallómalom út 1-3.):

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra cserélik, amely munkák már elkezdődtek. A hőszigetelés kiterjed a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. Az előtetők felújításra kerülnek, és egyéb, a komfortérzet javítását szolgáló munkák elvégzésére is sor kerül.

Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.):

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra cserélik. A hőszigetelés kiterjed a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. Szúnyoghálók kerülnek felszerelésre. Az előtetők felújításra kerülnek.

Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyvárad utca 1):

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra cserélik. A hőszigetelés kiterjed a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. A régi épület födémén a meglévő ásványgyapot hőszigetelésre további 12 cm lágy kőzetgyapot szigetelés kerül leterítésre.

A projekt kapcsán 2018. december 31-éig 1 db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 3.300.300 Ft támogatási összeggel. A projekt 2019. szeptember végén zárul.

TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése

A projekt célja az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban Eger népességének megtartása, kötődésének erősítése, ennek érdekében a szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése. Az újonnan épülő egészségügyi központba kerül a Lajosvárosi városrészben jelenleg lakásokban kialakított két felnőtt háziorvosi ellátást biztosító, szintén két gyermekorvosi ellátást biztosító rendelő, valamint egy, a védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport működése. Az új épület kialakításával a különböző szolgáltatások elkülönülhetnek egymástól.

A projekt megvalósításához 330 000 000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a kedvezményezett. A sikeres közbeszerzési eljárás lezárultával a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre került, azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlati ár kapcsán szükséges 44 277 354 Ft többletköltséget az önkormányzat el nem számolható önerőként, hitelből biztosítja.

2018. december 10-én átadásra került a munkaterület, és a területen lévő ingatlan elbontásával a kivitelezés megkezdődött. Jelenleg a falazási munkák zajlanak.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig két kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, összesen 17 209 133 Ft támogatási összeggel. Helyszíni ellenőrzése eddig még nem került sor.



TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben

A projekt két telephelyen, két szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény felújítását, kialakítását tartalmazza.

Korszerű Gondozói Ház nappali ellátó építése (új szolgáltatás): a közelmúltban kialakított gondozóházban megvalósult funkciók a kivitelezéssel nappali ellátó funkcióval bővülnek. A meglévő ingatlanhoz bővítményként építendő épületszárnyban valósul meg a nappali ellátás.

Felsővárosi Gondozási Központ felújítása: a gondozási központ megfelelő működésének biztosítása érdekében a lapostetős épületrészt beépítik, ahol helyet kap a dolgozói, szociális rész, amely jelenleg nem áll rendelkezésre.

A projektfejlesztés lezárult, a hatályos támogatási szerződés szerint 140 288 488 Ft támogatással valósul meg a projekt.

A Felsővárosi Gondozási Központ kivitelezésének készültsége meghaladja a 90 %-ot, míg a Korszerű Gondozói Ház bővítése 25 %-on áll.

2018. december 31-ig két db kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra, 4 593 900 Ft támogatással. Helyszín ellenőrzésre a megvalósítás alatt még nem került sor.

TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben

A projekt átfogó célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon pedig teljes megszüntetése, olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, amelyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított. Célunk még a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A beavatkozás alapja a Szala városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. Ennek keretében önkormányzati lakások felújítása és további, önkormányzati tulajdonú bérlakások építése, továbbá az Árnýékszala úton megtalálható közösségi ház tetőszerkezetének felújítása, valamint az Árnýékszala és Verőszala utak fejlesztése, felújítása történik.

A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város 263.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyet az Önkormányzat 23 592 994 Ft el nem

számolható önerővel egészített ki. A kivitelező valamennyi beruházási elem kapcsán kiválasztásra került, így a projektfejlesztés 2018. december 3-án lezárult.

A kivitelezések közül összesen 7 db, részben a Szalában, részben az akcióterületen található önkormányzati ingatlan felújítása megvalósult, és 2018. december 10-én a bérlakások építése kapcsán is átadtuk a munkaterületet. A kivitelező már a falak felhúzásán dolgozik. Az útfelújítások vonatkozásában a munkaterület átadására április 8-án kerül sor. Az Árnýékszala úton megtalálható közösségi ház tetőfelújítása elkészült, a műszaki átadás a napokban elkezdődött.

A projekt kapcsán 10 123 360 Ft támogatási összeggel, összesen két db kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyeket a Közreműködő szervezet elfogadott. Helyszíni ellenőrzésre 2019. március 5-én került sor

TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma – várható befejezés 2021. június

A projekt célja, hogy a város közigazgatási határán belül eső területére kiterjedően olyan jól működő foglalkoztatási együttműködést valósítson meg, amely nagymértékben segíti a város foglalkoztatási helyzetének javítását. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy a paktumterületen működő vállalkozások munkaerő-igényeiből kiindulva képzési és foglalkoztatási programokat valósít meg, hozzájárulva a munkaerő-piac bővítéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Eger MJV Önkormányzata. További konzorciumi partnerek: Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Városfejlesztési Kft., Egri TISZK Nonprofit Kft. A projekt megvalósításához a konzorcium 925.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek megosztása a partnerek között a következő: Eger MJV Önkormányzata: 34.615.548,- Ft; Heves Megyei Kormányhivatal: 694.071.401,- Ft; Egri Városfejlesztési Kft: 57.190.740,- Ft; Egri TISZK: 139.122.311,- Ft.

A projekt 2017 júliusában kezdődött, és az eltelt időben az eredmények teljesülése a tervek szerint rendben halad. A 2018. október 31-ig vállalt 317 fő bevonása a projektbe teljesült.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 9 db kifizetési kérelmet benyújtottunk be és fogadtak el, összesen 314.007.124,- Ft támogatási összeggel. Helyszíni ellenőrzés eddig 2 alkalommal történt, amelyek megállapításai alapján a támogatás felhasználása szabályszerűen zajlik.

TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben

A projekt célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Eger MJV Önkormányzata, a másik partner a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság. A megvalósításhoz a konzorcium 80.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek megosztása a partnerek között a következő: Eger MJV Önkormányzata: 42.000.000,- Ft; Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság: 38.000.000,- Ft.

A projekt 2017 év végén kezdődött meg, és a programok, egyéb tevékenységek a terveknek megfelelően zajlanak. A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó szociális munka, a szociális munkások folyamatosan készítik az egyéni fejlesztési terveket. A projekt keretében eddig megvalósult tevékenységek a következők: Célcsoportot segítő szakemberek támogatása; „Szalai Aranykezek” – Kreatív alkotóklub lányoknak, asszonyoknak; Tájéoló Klub; Net Klub foglalkozások; Állásvadász Klub; „Megújító” Klub; Tanulás módszertani program; Iskolai felzárkóztató programok; Egészségmegőrző programok; Sportnap; Takarítási akciók; Zenei foglalkozások; egyéb közösségfejlesztő programok.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 5 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be és fogadtak el, összesen 41.519.338,- Ft támogatási összeggel. Helyszíni ellenőrzésre eddig nem került sor.

TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai – Közösen a Közösségért

A projekt célja, hogy teret engedve a helyi civil szerveződéseknek, aktivizálja az akcióterület, a Felsőváros lakosságát abban a reményben, hogy a jövőben nem csak a lakásuk, de házuk és lakótelepük tulajdonosának is érezzék magukat; megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településrészhez való kötődés is.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Eger MJV Önkormányzata. További konzorciumi partnerek: Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény (ESZSZI). A projekt megvalósításához a konzorcium 247.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek megosztása a partnerek között a következő: Eger MJV Önkormányzata: 47.000.000,- Ft; EKMK: 100.000.000,- Ft; ESZSZI: 100.000.000,- Ft.

A projekt előkészítési munkálatai 2018 januárjában kezdődtek meg. A konzorciumi partnerek munkatársaival és önkéntesek segítségével 128 közösségi interjú készült a Felsőváros életében érintett lakosokkal, majd több közösségi beszélgetésen lehetett megvitatni a felmerült problémákat, valamint véleményeket, javaslatokat megfogalmazni. Ezek után készült egy kérdőíves felmérés is, melyre 374 kitöltő adott választ. A helyzetfeltárás után, a felmerült problémákra és javaslatokra épülve készült el 2018 év végén a projekt Cselekvési Terve, ami részletesen tartalmazza az elkövetkező években tervezett programokat, eseményeket.

A tényleges szakmai programok, események 2019 januárjától 2022 márciusáig folytatódnak majd. A projekt keretén belül 2018-ban nem került sor kifizetési kérelem benyújtására.

3.3. Lezárult projektek

TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése

A fejlesztés keretén belül a szomszédos települések irányába egy térségi ipari-gazdasági övezet kialakítására nyílt lehetőség. A projekt megvalósításával Eger Megyei Jogú Város déli iparterülete alpinfrastruktúrájának kiépítése valósult meg. A projekt végleges műszaki tartalma szerint útépítési munkákat tartalmazott. A projekt megvalósítására Eger Megyei Jogú Város 1 067 063 955 Ft támogatásban részesült.



Déli iparterület a beruházás előtt

A beruházás három szakaszban valósult meg. Az első szakaszban megépült egy új csomópont a Faiskola út - Szövetkezet út kereszteződésénél, majd innentől keleti irányban, a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéséig egy új út épült, ahol létrejött egy fénysorompóval biztosított kereszteződés. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a MÁV felsővezeték kiváltása az átjáró környezetében. A második szakasz nyomvonala a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéstől a Külsősor

utca jelenlegi végpontjáig tart, ahol szintén új építés valósult meg. Végezetül a harmadik szakasz a vasúti pálya keleti oldalán haladva a Külsősor út felújítását tartalmazta.

Az új úthoz kapcsolódóan a szükséges közvilágítás, járda és vízvezető árok is elkészült. Az épülő út mentén több buszöböl létesült, valamint személy- és teherautó parkoló épült. A meglévő árok tisztítása, profilozása is a projekt része volt.

A támogatási szerződés kapcsán 2018 decemberében benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet és záró beszámolót, sor került a záró helyszíni ellenőrzésre, a projekt lezárult.



Az új feltáró út

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001 Csiky Sándor és Maczky Valér út- és közterület felújítása

A projekt célja a Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca felújítása és fejlesztése volt, annak érdekében, hogy Eger központi területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város 156.999.985.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyet az Önkormányzat 1.523.097 Ft el nem számolható önerővel egészített ki.

A kivitelezés 2017.12.22-én kezdődött, a műszaki-átadás átvétel 2018.12.10-én megtörtént és sikeresen lezárult. A Csiky Sándor utca Széchenyi út és Barkóczy út közötti szakaszán, illetve a Maczky Valér utcában megújultak a közművek, az utak, a járdák és a parkolók burkolatai. A beruházás során mintegy 360 m szakaszon újult meg az útburkolat a jelzett utcákban. A város két patinás, belvárosi középiskolája, a Gárdonyi Géza és a Dobó István nevét viselő gimnázium épülete előtti terület térkő burkolatot kapott, míg a fennmaradó részeken a közterületeket

új aszfaltburkolat borítja. Emellett megújult a Csiky Sándor és a Széchenyi István utca kereszteződésében található, két gyalogos átkelő is.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 5 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be és fogadtak el, összesen 156.999.985 Ft támogatási összeggel. A projekt befejeződött, a záró kifizetési kérelem és beszámoló beadása előkészítés alatt. Helyszíni ellenőrzésre eddig még nem került sor.



Csiky S. út a beruházás előtt



A felújítás után

TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001 Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása

A projekt célja Eger Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, állapotának javítása, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentése volt. A beruházás során a belváros egyik legforgalmasabb útja, a Csiky Sándor utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének teljes felújítása történt meg. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város 120.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyet az Önkormányzat 489.836 Ft el nem számolható önerővel egészített ki.

A munkaterület átadására 2017.12.22-én került sor, a műszaki-átadás átvétel 2018.12.10-én megtörtént és sikeresen lezajlott. A kivitelezés során a szükséges, részben új csapadékcatorna építésével, bővítésével, és rekonstrukciójával, több mint 300 m hosszúságban újult meg a vízelvezető rendszer. Az alsó szakaszon a megelőző csatorna-átmérő kapacitásához képest hatszoros, 120x120 cm-es, beton keretelemeket fektetett le a kivitelező, felfelé haladva pedig 100 cm átmérőjű beton csatornát alakítottak ki.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 3 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be és fogadtak el, összesen 117.390.957 Ft támogatási összeggel. Helyszíni ellenőrzésre eddig még nem került sor. A projekt 2019.04.30-án zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával.

TOP-6.2.1-16-EG1-2017-00001 Családbarát bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Egerben

A pályázat célja a 0 - 3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátása feltételeinek javítása volt, amelynek eredményeképpen nőtt a bölcsődei ellátás színvonala, így korszerűbb intézmények képesek befogadni a gyermekeket. A projekt részeként a Montessori és a Semmelweis Ignác Bölcsőde eszközfejlesztése valósult meg. Ennek keretében a nevelői munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket szereztünk be, továbbá a bölcsődei csoportok számára olyan játékszerveket vásároltunk, amelyek elősegítik a mozgáskoordinációt, fejlesztik a gyermekek egyensúlyérzékét, kibővítik a játéklehetőségeket a szerepjáték, szabályjáték eszközeivel.

A projekt 2018. május 31-én befejeződött, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta, a projekt pénzügyileg is lezárt.

TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004 Családbarát óvodai szolgáltatásának fejlesztése Egerben

A pályázat célja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezésének, ellátásának fejlesztése volt, amellyel javult az óvodai ellátás színvonala, ezen belül a gyermekétkeztetés tárgyi feltételei javultak. A projekt részeként három tagóvoda konyhai eszközeinek fejlesztése valósult meg:

- Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája: a beruházás részeként egy 200 l-es gázüzemű főzőüst, 6 tálcás kombisütő, és hőszigetelt ételszállító láda került beszerzésre.
- Benedek Elek Óvoda OVI-VÁR Tagóvodája: egy 300 l kapacitású, gázüzemű főzőüst került beszerzésre
- Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodája: egy 200 l-es gázüzemű főzőüst és hőszigetelt ételszállító láda került beszerzésre.

A projekt 2017-ben befejeződött, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta, a projekt pénzügyileg is lezárt.

TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002 Felnémeti alközpont kialakítása

A beruházás keretében a Berva lakótelep zöldfelületei megújultak, gyepesítés, lombhullató fák (25 db) telepítése történt, kialakításra került egy, a lakosság rekreációját, aktív pihenését szolgáló fitness park, továbbá a játszótér biztonságos elkerítése is megvalósult. A beavatkozási terület egy részén 20x40 m-es,

gyepfelületű kispályás labdarúgó pálya épült, amely elsősorban az itt élő gyerekeknek, fiataloknak szolgál a szabadidő hasznos eltöltésére. A területre egységes utcabútor család került kihelyezésre, mely padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártámaszokat és információs tábla elemeket egyaránt tartalmaz. A zöldfelületek megközelítését, elérhetőségét szolgáló belterületi út javításához kapcsolódóan a meglévő parkolók is rendezésre, felújításra kerültek. A hulladéklerakó felszámolása megtörtént, a Kivitelező új, zárható hulladéktárolót alakított ki, amelyben 3 db egyenként 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtőt helyezett el, mely lehetővé teszi a hulladék szelektív gyűjtését. Kivágta továbbá a lakótelep teljes zöldfelületén az elöregedett, kiszáradt fákat.

A projekt 2019 januárjában zárult, a záró kifizetési igénylést és záró beszámolót a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta.



Berva lakótelep a beruházás előtt



A fejlesztés után

TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója

A projekt célja a Vitkovics ház épületének hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt. A projekt megvalósításához Eger Megyei Jogú Város 17.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A kivitelezés 2018. október 31-én befejeződött, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A beruházás keretében a műemléknek nyilvánított Vitkovics ház homlokzati nyílászáróinak épületenergetikai korszerűsítése, valamint festése valósult meg. Az így felújított homlokzati nyílászárókkal nem csak az épület energiahatékonysága növekedett, hanem az oda látogatók és dolgozók komfortérzete is nagyban javult.

A projekt kapcsán 2018. december 31-ig 4 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be és fogadtak el, összesen 16.464.970 Ft támogatási összeggel. Helyszíni ellenőrzése eddig még nem került sor. A projekt 2018.12.31-én zárult. A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásra került.

TOP-6.6.1-15-EG1-2016-0002 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Egerben

A projekt célkitűzése az volt, hogy járuljon hozzá az Integrált Településfejlesztési Stratégiával összhangban Eger népességének megtartásához. Ennek érdekében kiemelt cél a szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése. Összesen három telephelyen, négy felnőtt háziorvosi, kettő gyermekorvosi, és két helyen védőnői alapellátást biztosító egészségügyi egység felújítása, kialakítása valósult meg az alábbiak szerint:

- Eger MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Hadnagy utca 5. (Hrsz.: 6415) szám alatti ingatlanon álló orvosi és védőnői rendelő funkciójú épület újult meg, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, akadálymentesítéssel. Az orvosi és védőnői funkciók elválasztása megtörtént külön kazán elhelyezésével, külön mérőórák felszerelésével. Az épület gépészeti és villamos hálózata is teljes egészében megújult. A beruházás megvalósításával az orvosok és védőnők XXI. századi körülmények között végezhetik munkájukat, a betegellátás körülményei lényegesen javultak.



A felújítás előtt



A felújítás után

- A Napsugár utca 1/A. szám alatti, egészségügyi egységben három felnőtt háziorvosi rendelő újult meg.

A meglévő létszámmal, a meglévő és változatlan feladatkörök színvonalas ellátása érdekében az épületrész energia-hatékony módon történő felújítására volt szükség. A három rendelői egység közműveinek önálló mérhetősége és a váróterület megnövelése volt a cél. A projekt a következő átalakításokat, kivitelezési munkákat tartalmazta: rendelőegységek energiafogyasztásának különválasztása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő vizes helyiségek kialakítása, a váróter megnövelése, az eredeti, régi nyílászárók cseréje. Az épület teljes körű gépészeti és villamossági hálózatának korszerűsítése is megtörtént. Az esélyegyenlőség biztosításának keretében akadálymentes parkoló kialakítására is sor került.

- Felnémeti orvosi rendelő: Felnémet városrészben, az Egri út 5. szám alatt található épületben egy gyermekorvosi, egy felnőtt háziorvosi rendelő, és egy védőnői tanácsadó felújítása valósult meg. Az épületben öt szolgáltatás, nevezetesen gyógyszerár, védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelő és két felnőttorvosi rendelő működik.

Minden szolgáltatási részen megvalósult a komplex akadálymentesítés (akadálymentes WC pelenkázóval, akadálymentes bejutás és parkoló, információs rendszer, mobil indukciós hurok, stb.). Megtörtént a nyílászárók cseréje. Megvalósult a belső padló és falburkolatok cseréje, felújításra kerültek a szociális és vizes helyiségek is. Épületgépészeti munkák keretében megvalósult a teljes fűtőkorszerűsítés, a teljes ivóvízhálózat korszerűsítése. A beruházás keretében a teljes elektromos hálózat felújítása megtörtént.

Összességében a projekt három telephelyen összesen négy felnőtt háziorvosi, kettő gyermekorvosi rendelő és két helyen védőnői alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatás ellátásának tárgyi feltételei javultak az EKVI, mint kivitelező magas színvonalú munkájának köszönhetően.

A projekt kapcsán megtörtént a teljes elszámolás, a záró helyszíni szemlére sor került, a projekt lezárt.

4. Összefoglalva:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az ITP keretében olyan, eddig megoldatlan problémákat orvosló projekteket fogalmazott meg, amelyek megkönnyítik mind az itt lakó egriek, mind pedig az ide látogatók életét. Ennek érdekében a TOP keretében megújulnak a város fő gyűjtő útjai, illetve 30,37 ha új iparterület jött létre, amely jelentős mértékben növeli a foglalkoztatást és Eger város gazdasági potenciálját. Két új óvoda építésével, a leromlott műszaki állapotú óvodák kiváltásával, a meglévő óvodák energetikai rekonstrukciójával a magas fokú óvodai ellátás feltételei elérhetővé válnak. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésével összesen négy egri városrészben várja megújult, modern környezet az ott dolgozókat és az egri polgárokat. A belváros rehabilitáció folytatásaként is felfogható közterület-fejlesztések eredményeként új közösségi terek jönnek létre, amely a városban lakók és a turisták komfortérzetét is jelentősen növeli.

Az előbbieken felvázoltak alapján elmondható, hogy a TOP keretében támogatott beruházások a megvalósítás szakába léptek, az egri polgárok egyre több alkalommal élvezhetik a már elkészült fejlesztések eredményeit.

A 2018-as év során az Eger Megyei Jogú Város által megkötött támogatási szerződések közel 81 %-ára benyújtottuk és lezártuk a projektfejlesztést, ezen beruházások nagy részénél a munkaterületet átadtuk, és a kivitelezések elkezdődtek. A fennmaradó

támogatási szerződések esetében is előrehaladott állapotban van a projektfejlesztés, a 2019-es év során ezek is lezárulhatnak, így várhatóan a 2019-es évben a fejlesztések még inkább felgyorsulnak, és több támogatási szerződés vonatkozásában elkészülhet a beruházás.

2018 végéig a kivitelezések 25 %-a befejeződött, 53 %-a kapcsán a vállalkozót kiválasztottuk, a munka így megkezdődhetett. A fennmaradó 7 kivitelezés, azaz a projektelemek cca. 22 %-a vonatkozásában a kivitelezői szerződés megkötése is ez évben várható.

A megvalósítás alatt álló támogatási szerződések esetében mintegy 2,8 milliárd forint értékben nyújtottunk be és fogadtak el kifizetési kérelmet, azaz a teljes támogatás 21 %-át elszámoltuk, és további összesen cca. 700 millió Ft összegű támogatás elszámolása van folyamatban.

A támogatási szerződések közül 12 db köztes, míg 4 db támogatási szerződés esetében záró helyszíni ellenőrzés lefolytatására is sor került, amelyek mindegyike a támogatás rendeltetésszerű felhasználását állapította meg.

Eger, 2019. április 11.



EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT
3300 Eger, Dobó I. tér 8.
Adósz.: 14832400-2-10
Banksz.: 12033007-01176479-00100008

Dr. Kurucz András
ügyvezető