

Sorszám	Státusz	Projekt azonosító	Projekt címe és tartalma	Projekt összköltsége (Ft)	Soron következő feladatok
1.	Előkészítés alatt	TOP-6.1.4-15	Lenkey-ház	400 000 000	1.) Új pályázati felület nyílik 2022 márciusában. 2.) Tervek, műszaki dokumentáció, alátámasztások, költségvetés szükséges a pályázat benyújtásához. 3.) Beadási határidő: 2022.06.30. 4.) A pályázati felület megnyitva, tervek egyelőre előkészítés alatt állnak.
2.	Előkészítés alatt	TOP-6.1.5-16	Kossuth Lajos utca	700 000 000	1.) Új pályázati felület nyílik 2022 márciusában. 2.) Tervek, műszaki dokumentáció, alátámasztások, költségvetés szükséges a pályázat benyújtásához. 3. )Beadási határidő: 2022.06.30. 4.) A pályázati felület megnyitva, tervek egyelőre előkészítés (módosítás) alatt állnak.
3.	Futó	GF/JSZF/809/9/2016/ GF/JSZF/644/12/2017/ GF/JSZF/9/3/2019	Projekt címe: Modern Városok Program, Az egri vár és erőrendszer turisztikai célú fejlesztése, valamint az egri vár állagmegóvó felújítása Projekt tartalma: - a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója; - a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása; - a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya); - az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca), - támogatás tartalmazza a vár területén a kőtárban lévő kövek (3D digitalizálását, átszállítását) új helyszínen történő elhelyezéseére szolgáló építmény létrehozását.	4 561 624 289	1.) A támogatói okirat módosítása folyamatban van (a határidő módosítására vonatkozóan elfogadva, az új befejezési határidő: 2023. 12.31.) 2.) A Beruházási Ügynökség, BMSK Zrt., mint a projekt beruházásbonyolítója és műszaki ellenőre elvégezte a kiviteli tervek tervellenőrzését, az ennek megfelelő tervjavítások zajlanak. 3.) Ezt követően indítható a (A közbeszerző a BMSK Zrt.) kivitelezési közbeszerzési eljárás.
4.	Futó	TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben (Rác templom felújítása, tető az ortodox egyház feladata, Vitkovics házhoz a levezető lépcső, Vitkovics ház egy részének felújítása, kerékpárút 8 km Eger és Egerszalók között, Eger Kisasszony u. 1. sz. alatti, régi Ódon büfé felújítása)	559 209 200	1.) Tervezői költségbecslés, műszaki leírás elkészült, melynek nyomán a Támogatási szerződés (a továbbiakban Tsz) módosítás 2021. július 1-jén beadásra került. 2.)Az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) hiánypótlást írt elő 2021. szeptemberében, melynek teljesítése jelenleg is folyamatban van. 3.) Mérföldkő módosítása folyamatban van. 4.) 2019 nyarán a konzorciumi megállapodást meg kellett volna szüntetni miután a Szerb Ortodox Egyház kilépett a projektből. Ennek pótlása jelenleg folyamatban van. 5.) Ráemelési kérelmünk jóváhagyásra került 100 000 000.- Ft összegben a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban PM) Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárának PM/665/2022 iktatószámú, 2022. január 11-én kelt (a továbbiakban PM levél) levele alapján. Ezt követi majd a Tsz módosítás.
5.	Futó	TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002	Eger, Déli városrész közlekedésfejlesztése Sas út rekonstrukció (SAS I. és SAS II.)	2 371 000 000	1.) A projekt első megvalósítási üteme (SAS I.) 2020 szeptemberében lezárult. A projekt teljes összköltségéből (2 371 000 000.-Ft) az első ütem összköltsége 1 146 415 705.-Ft volt. 2.) A projekt második szakaszának (SAS II.) tekintetében a közbeszerzési ajánlatok bontása 2021. december 20-án megtörtént. A közbeszerzés érvényes, eredményességének vizsgálata folyamatban van. Szerződés-kötés várható: 2022 tavaszán. A második megvalósítási ütem összköltsége 389 649 855.- Ft lesz. 3.) A PM levélben leírtak szerint a projekt 2 371 000 000.- Ft összköltségéből 834 934 440.- Ft összegű visszahulló forrás keletkezett. 4.) A Magyar Közút Kft.-vel a kapcsolatfelvétel megtörtént, folyamatos a kapcsolattartás az előkészületek kapcsán.
6.	Futó	TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002	Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése Kertész út rekonstrukciója	1 356 999 445	1.) A PM levél alapján a projekt 252 164 735.- Ft összegű költségnövekményben részesül. A növekmény miatt a Tsz módosítás rögzítve lett, jelenleg jóváhagyásra vár. 2.) A Colas Zrt., mint kivitelező részről nettó 64 846 073.- Ft (bruttó 82 354 513.- Ft) pótmunka keletkezett. A pótmunka ellenőrzése folyamatban van. Az ajánlattételi felhívásnak nem volt része a a közművek kiváltása (mely részben a pótmunka tárgya). A Colas Zrt-től kiegészítő tájékoztatás érkezett, mivel 2019-ben a műszaki tartalom hiányosan került összeállításra. A kivitelezési munka elvégzéséhez elengedhetetlen a közművek kiváltása. 3.) A Tsz módosítás után mérföldkő módosítás következik.
7.	Futó	TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001	Belvárosi terek komplex megújítása (megújul a Kossuth utca északi járda, az itt található parkolók, az ezekhez kapcsolódó útburkolati javítások és az itt található teljes zöldfelület, a felújítás érinti a Fellner Jakab utca-Kossuth L. utca csomópontját, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky úton jelenleg megtalálható parkolók körüli burkolatot. Elkészül a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár teljes rekonstrukciója és részleges akadálymentesítése. Elkészül a Volt Helyőrségi Klub (HEMO) teljes rekonstrukciója, kialakításra kerül a Családbarát „Varázskönyvtár” (földszint + emelet), Családbarát kávézó kerül kialakításra, megvalósul az udvar rekonstrukciója. Megújulnak a belvárosi tömbbelső: az „Erzébet” udvar, valamint a „Bajcsy” tömbbelső. Az Eszterházy tér is megújul: az ott található teljes zöldfelület, a járdák, vízi látványosság épül.)	1 994 999 287	1.) A PM levél alapján a projekt összesen 256 583 044.- Ft összegű költségnövekményben részesül az alábbiak szerint: - A HEMO felújítására készült tervek átdolgozása megtörtént. Az épületben található kávézó kialakítására az 50 000 000.- Ft ráemelési igényt a PM jóváhagyta. -132 130 952.- Ft összegű ráemelés megtörtént, a kifizetési kérelem 2022. 03.16-án elfogadásra került (HEMO: 46 829 867.- Ft, Belvárosi terek: 85 301 085.- Ft) - A Nagypréposti Palota felújítására (Könyvtár) kapcsán kivitelezői szerződéssel alátámasztott többlet költség mutatkozik, amelyre 74 452 092.- Ft többlettámogatási igény kerül benyújtásra. 2.) 2021.02.02-án mérföldkő módosítás történt, melynek következtében a fizikai befejezés időpontja 2022.08.20-ra módosult.
8.	Futó	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003	Eger Keleti Városrész Fenntartható Városi Közlekedésének Fejlesztése	609 000 000	1.) Projektfejlesztés végi Tsz módosítás folyamatban van. 2.) Az érintett szakirodával a hrsz-ek leegyeztetése folyamatban van. 3.) A legkedvezőbb árajánlat beérkezése után 152 765 043.- Ft összeg visszahulló forrás keletkezett melyet a PM levél rögzít.
9.	Futó	TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001	Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése (Új építész egészségügyi központ, Eger Köztársaság tér 2.; 6 db alapellátási szolgáltatás és 5 új rendelő gyermek és felnőtt ellátás is és védőnői szolgáltatás)	374 277 354	1.) A PM levél alapján a projekt 50 149 845.- Ft összegű többlettámogatási igény beadása 2022.01.20-án megtörtént. 2.) A TSZ módosítás aláírásra került.
10.	Futó	TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben (4 projektetem, Köztársaság téren szociális gondozó központ kialakítása új építés, felnémeti nappali melegedő új építés lesz, Kallómalom út gondozóközpont felújítás, Mindszenty úti gyermekjóléti és bölcsődei igazgatóság új helyszínen keresés.	148 138 278	1.) 2021.10.11-én mérföldkő módosítás történt. 2.) A PM levél alapján a projekt 100 000 000.- Ft költségnövekményben részesül. 3.) közbeszerzési ajánlatok bontása 2021. december 20-án megtörtént. A közbeszerzés érvényes, eredményességének vizsgálata folyamatban van. Szerződés-kötés várható: 2022 tavaszán. A második megvalósítási ütem összköltsége 389 649 855.- Ft lesz. 4.) A bontási jegyzőkönyv elkészülte után történhet meg a ráemelés, majd a Tsz módosítása válik szükségessé.

11.	Futó	TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001	Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben (Szala városrész lakófunkciójának erősítése, 5 db önkormányzati bérlakás felújítása + 9db a szegregátum területén, közösségi ház tetőszerkezet felújítás, útfejlesztés, járda, köztisztviselés és csapadékvíz elvezetés)	279 370 156	1.) 2021.11.24-én 16 370 156.- Ft összegű ráemelés került elfogadásra. 2.) 2021.12.01-jén a 16 370 156.- Ft megérkezett a kedvezményezett részére.
12.	Futó	TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001	Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma (konzorcium- Eger, Kormányhivatal, Tiszka, Városfejlesztés képzés 634 fő)	925 000 000	1.) A projekt záró rendezvénye 2021. 09. 23-án megtörtént. 2.) A záró kifizetési kérelem benyújtásra került: 2022.03.31.
13.	Futó	TOP-7.1.1-16-2016-00074	Alulról jövő kezdeményezések, kulturális és közösségi fejlesztések támogatása az Egri Helyi Közösség akcióterületén	39 999 655	1.) A záró szakmai beszámoló elkészítése az aktuális feladat, melynek rögzítése folyamatban van. 2.) A projekt keretein belül az Egri Helyi Közösség (HACS) 2016-ban alakult meg, 13 alapító taggal, reprezentálva a helyi társadalom sokféleségét. 3.) A projekt által felvázolt hosszú távú jövőkép szerint Eger olyan pezsgő kulturális élettel, egészséges életmódra ösztönző aktív időtöltési lehetőségekkel, összetartó közösséggel, erős identitással bíró város, amely egyedi erőforrásaira és a helyi szereplők társadalmi szerep- és felelősségvállalására építve képes vonzó többgenerációs színtereket biztosítani lakosai számára, ezáltal is megállítva a fiatalok elvándorlását és növelve a város népességmegtartó erejét.
14.	Futó	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001	Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért	247 000 000	1. Méréföldkőhöz kapcsolódó beszámoló 2022.03.31-én benyújtásra került. Az Egri Kulturális Művészeti Központ és az Egri Szociális Intézmény részvételével a programok, események, tevékenységek a megfelelő ütemben zajlottak.
15.	Futó	TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003	Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása - A déli városrész, egyszersmind a déli iparterület fejlesztésére vonatkozóan az önkormányzat tervei között szerepel a Külsősor út Nyugati szakaszának a felújítása, továbbá a Külsősor út középű szakasza mellett járda és parkoló építése, autóbusz- megállók kialakítása. A beavatkozás célja a balesetmentes és biztonságos városüzemeltetés fenntartása.	373 670 055	1.) Méréföldkő módosítás beadva 2021.10.18-án. 2.) A közbeszerzési ajánlatok bontása 2021. december 20-án megtörtént. A közbeszerzés érvényes, eredményességének vizsgálata folyamatban van. Szerződés-kötés várhatóan 2022 tavaszán. 3.) Újabb Méréföldkő módosítás benyújtása esedékes.
16.	Futó	TOP-6.5.1-19-EG1-2020-00001	Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál	269 289 600	TSz kötés folyamatban
17.	Futó	Modern Városok Program	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont (Négy projektlem magvalósítása: Bárány uszoda rekonsztukció; parkolóház építése; Bitskey uszoda felújítása; Edzőközpont-sportszálló építése)	8 880 000 000	A szakértői állásfoglalást továbbítottuk a Miniszterelnökség felé állásfoglalás kérésével (2022. március 21.) a Parkolóház pénzügyi lezárásához. A 2021 évi kamatbevétel felhasználására a kérelem megküldésre került, (2022.01.20.) a pozitív válasz megérkezett. Várjuk megküldött levelünkre (2021.04.07.) a Támogató választ a projekt folytatásának irányával kapcsolatban.
18.	Futó	LIFE17 IPE/HU/000017	„Nyolc magyarországi régió levegőtisztaságának javítása a levegőtisztaság javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül” LIFE-IP HUNGARY elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000017 referencia számú projektben.	109 047 158	1.) A közösségi kerékpár rendszer (a továbbiakban: közbringa rendszer) alapozó munkálataira a szerződéskötés 2022. február 11-én aláírásra került. Az alapozó munkálatok 2022. március közepén elkezdődtek. 2.) A közbringa rendszer közbeszerzési eljárásának elindítása 2022. február 24-én megtörtént. Az eljárás 2022.03.09-én lezárult, melynek eredményéről döntés 2022.03.17-én lesz. A közbeszerzési eljárást a T-Systems Kft. nyerte el. A szerződéskötés április elején kerül aláírásra. 3.) 2020. elején ökomenedzser iroda került létrehozásra, ahol az ökomenedzseri feladat része a külső helyszíneken végrehajtott kampányok, szemléletformálás és információ átadás a lakosság részére. 4.) A levegőtisztaság javításához kapcsolódóan minden évben ismétlődő jelleggel, folyamatosan történik a környezetbarát fatüzeléshez szükséges ismeretek átadása a lakosság részére. 5.) A környezettudatosságra összpontosító figyelemfelhívó kampányok szintén minden évben ismétlődő jelleggel, folyamatosan kerülnek lebonyolításra, mint például a Komposztold!, A környezetbarát fatüzelés napja, a Bringás
19.	Futó	GINOP-7.1.1-15-2016-00009	Projekt címe: Nemzeti Kastély- és Várprogram: Az Egri Vár turisztikai fejlesztése Konzorciumban megvalósuló pályázat: konzorcium vezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft., konzorcium tagok: Dobó István Vármúzeum, Eger MJV Önkormányzata.  Projekt tartalma:Külső Vár feljáró,Déli Fogadóépület, Varkoch-kaputorony, Ágyúdomb, Cipóosztó ház építése, Eszközbeszerzés- tartalomfejlesztés Építtető: a Dobó István Vármúzeum	1.700.000.000 (ebből EMJV Önkormányzat re eső támogatás: 149.194.042 Ft)	1.) A kivitelezés zajlik: D-i Fogadóépületen, Varkoch kapubástyán, valamint az áttevezést követően folyamatban van az Ágyúdomb építése és a Cipóosztó ház ( Nagypince) kialakítása. 2.) A támogatási szerződés és a konzorciumi megállapodás módosítása ( műszaki tartalom, határidő, pénzügyi átcsoportosítások) folyamatban van.
20.	Futó	BMÖGF/1118-1/2020.	Projekt címe: Az egri vár fejlesztése Projekt tartalom: Déli belső várfal felújítása; Szép-bástya helyreállítása	600 000 000	1.) A Szép-bástya helyreállításra vonatkozó tervezési szerződés megkötésre került, a tervezés folyamatban. 2.) A Déli belső várfal módosított tervei elkészültek. Az építési engedély rendelkezésre áll. 3.) A régészeti tevékenységre vonatkozó szerződés aláírás alatt. 4.) A műszaki ellenőrré vonatkozó beszerzési eljárás kiírásra került. 5.) A kivitelezési közbeszerzési eljárás elindításának előkészítése zajlik.
21.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001	Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése (Zf mögötti terület, ahova épít, vasúti átjáró) út és közmű építés	1 067 063 955	4. Projekt fenntartási jelentés beadása (a továbbiakban PFJ) 2022.11.15-ig
22.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001	Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út-és közterület felújítása	156 999 985	3. PFJ 2022.05.22-ig
23.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004	Családbarát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben (5 millió Ft-os konyhai fejlesztés 3 óvodát érintett, Benedek Elek ovi-vár tagóvodája, Szivárvány Eszterlánc tagóvoda, Ney Ferenc gyermekkert tagóvoda)	5 423 558	4. PFJ 2022.10.30-ig

24.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002	Felnémeti alközpont fejlesztése (Szabadtéri edzőpark, focipálya felnémeten, parkosítás)	116 000 000	3. PFJ 2022.02.13-ig
25.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001	Eger, Déli Iparterület Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztése	323 058 964	1.) A 18 058 964.- Ft összegű ráemelés 2020.12.08-án elfogadásra került. 2.) A 18 058 964.- Ft 2021.02.10-én megérkezett a kedvezményezett részére. 3.) Záró beszámoló 2021.11.04-én benyújtva.
26.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002	Eger, Malom út Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztése	72 910 988	2. PFJ 2022.10.30-ig
27.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001	A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója	17 000 000	3. PFJ 2022.07.30-ig
28.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002	Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi otthonában	38 919 914	PFJ 2022.03.04-ig
29.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003	Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben	260 981 199	1.) 2021.09.02-án a 38 333 867.- Ft összegű ráemelés jóváhagyásra került. 2.) 2021.09.09-én a 38 333 867.- Ft megérkezett a kedvezményezett részére.
30.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Egerben (3 épület, melyeken belül 8 db rendelő felújítás, Egri u. 5, Hadnagy u. 5., Napsugár u. 1/A., 11 db alapellátási szolgáltatás, felnőtt és gyermek háziorvos és védőnő)	128 711 512	4. PFJ 2022.11.15.-ig
31.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben (állásvadász klub, 126 fő bevonása, 466 fő szociális városrehabilitációs programmal elért lakosság száma)	80 000 000	Lezárva.
32.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.2.1-16-EG1-2017-00001	Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben	5 000 000	4. PFJ 2022.10.30.-ig
33.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001	Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz- elvezetés felújítása	120 000 000	Lezárva.
34.	Fenntartási időszak alatt áll	ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001	Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja	4 094 360 970	Lezárva.
35.	Fenntartási időszak alatt áll	ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007	Szala városrész szociális rehabilitációja	397 543 753	Lezárva
36.	Elállás	TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	1 322 000 000	1.) Eger Megyei Város Közgyűlése a 2021. augusztus 10. napon tartott rendkívüli közgyűlésen a 30/2021. (VIII.10.) számú közgyűlési határozattal a projekttől való elállásról döntött. 2.) A projekt így a PM levél alapján visszahulló forrása 1 322 000 000.- Ft összegben.
37.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001	Pozsonyi utcai óvoda építése (Új építésű óvoda)	515 893 569	A projekt 2020.09.28-án lezárult.
38.	Fenntartási időszak alatt áll	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002	Kertész utcai óvoda építése (új építésű óvoda)	552 516 174	1.) 1270/2021. (V. 14.) Korm. határozat alapján 161 016 174.- Ft összegű többlet támogatást kapott a projekt, így a 391 500 000.- Ft összeg helyett 552 516 174.- Ft összeg lett az új támogatási végösszeg. 2.) A 161 011 163,- Ft összegű ráemelés két részletben, 2021.09.10-én és 2021.12.02-án megérkezett a kedvezményezett részére.