

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) *képviselőjében Habis László polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **Manual Art Design Stúdió Kft.** (székhelye: 3300 Eger, Orgonás tér 10.; Cg.: 10-09-033393; adószáma: 24096379-2-10) *képviselőjében Botos Judit*, mint tervező – a továbbiakban: **Tervező**, Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő GINOP pályázati forrásból konzorciumban végzi az 5034 hrsz-ú ingatlan felújítását és ehhez szorosan kapcsolódva - nem a GINOP pályázat részeként - önerőből kiegészítő felújítási munkákat kíván elvégezni.
2. Fentiekre tekintettel a Megrendelő árajánlatot kért a D-i várfeljáró kiegészítő felújítási munkálataira – a 3300 Eger, Tinódi Sebestyén tér (5034 hrsz.) járdák-lépcsők, közlekedő utak és D-i várfeljáró szakasz közműveinek (csapadékvíz, szennyvíz) burkolatok komplett és részleges felújítására és a 3300 Eger, Vár köz (5487 hrsz.) lépcsőkorlát tervezési munkáinak, a lépcső burkolatok részleges javítási és egyéb tervezői munkák elvégzésére - vonatkozó tervezési munkákra.
3. A Tervező 2019. március 01. napján „*a D-i várfeljáró kiegészítő felújítási munkálataira vonatkozó tervezés*” tárgyában tervezési árajánlatot tett. Az árajánlatban foglaltakat Megrendelő elfogadta, így Feleke 2019. március 18. napján szerződést kötöttek.
4. Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés módosításának indoklása:

Tervező a szerződésben foglalt 1. ütem szerinti engedélyezési tervdokumentáció munkapéldányát 2019. 04.18-án leszállította Megbízó részére véleményezés céljából. A véleményezési szakaszban azonban a GINOP pályázat D-i várfeljáró projektem kivitelezési munkálatai során 2019. 04.30-án olyan jellegű műszaki probléma merült fel, mely kihatással van jelen szerződés tervezési feladataira is. Tekintettel a fentiekre, a leszállított engedélyezési tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé. Az áttervezésre a GINOP pályázatban felmerült műszaki probléma megoldását követően lesz lehetőség.

2. Fenti indokokat figyelembe véve Felek a szerződés 8. pontjában foglalat pénzügyi ütemezést az alábbiak szerint módosítják:

1. pénzügyi ütem:

- Építési engedélyezési tervek és vízjogi engedélyezési tervek valamint a kapcsolódó dokumentációk leszállítása
- Teljesítés időpontja: 2019. szeptember 30. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- Részszámla kibocsátása: a megrendelő által igazolt teljesítést követően
- Részszámla összege: a vállalkozói díj 70%

67

- Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással

2. pénzügyi ütem:

- Kiviteltervek és kapcsolódó dokumentáció leszállítása
- Teljesítés időpontja: az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- Részszámla kibocsátása: a megrendelő által igazolt teljesítést követően
- Részszámla összege: a tervezési díj: 20%
- Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással

3. pénzügyi ütem:

- Tervezői művezetés
- Teljesítés időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásakor
- Végszámla kibocsátása: a megrendelő által igazolt teljesítést követően
- Végszámla összege: a vállalkozói díj: 10%
- Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással.

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4. Jelen Szerződéses megállapodás módosítás a Megrendelő és a Tervező együttes aláírásával lép hatályba.

Szerződő felek a szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Eger, 2019. 04. 30.



Eger MJV Önkormányzata
képviseletében
Habis László polgármester
Megrendelő

Manual Art Design Stúdió Kft.
képviseletében
Botos Judit
Tervező

MANUAL ART
Design Stúdió Kft.
3300 Eger, Orgonás tér 10.
Adószám: 24096379-2-10