

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester, székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2. (adóigazgatási száma: 15729325-2-10, bankszámla száma: 12033007-00102883-05900004), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Habbeton Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli Varga Lajos ügyvezető, székhely: 3300 Eger, Vasút út 8., (adószáma: 11169987-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-022037; bankszámla száma: 12033007-01566719-00100004) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Az Egri Vár Szép-bástya D-Nyi alsó támfal szakaszának a leomlásának kárelhárítási munkái megtervezésére és irányítására a Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft.-t (továbbiakban: tervező) bízta meg Megrendelő. A megbízás alapján elkészített tervnek megfelelő tartalommal és feltételekkel a kárelhárítási kivitelezési munkák elvégzésére 2021. 03.16. napján a Vállalkozó és az Önkormányzat között szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés).

Kivitelező a munkaterületet a szerződés aláírásának a napján, 2021. március 16-átvette és a kárelhárítási munkálatokat megkezdte. A kivitelezés folyamatos tervezői művezetés alapján és mellett, valamint építésügyi és örökségvédelmi hatóság valamint a külső igazságügyi szakértő tájékoztatása mellett zajlott.

Kivitelező a 2021. május 10-i levelében jelezte Megrendelő felé, hogy a leomlott támfalszakasz alsó részén nem a várt műszaki állapotok vannak, kérte helyszíni kooperáció összehívását.

Tervező a 2021. május 12-én kelt 6. sz. tervezői művezetésében leírta: „A törési sík nem a vízszinteshez közelít (nem billenési-), hanem ferde kb. 45 °-os szögben áll, ami ferde nyírásos (lecsúszási) tönkremenetelt valószínűsít, mely a szétfagyott falazati kő összeroppanása miatt indult el...

A fal alsó 2/3 részének kiszabadítása folytatható, de előbb a Hyppolit kapu felőli törmelékhalmozatot kell széttörni és eltávolítani, nehogy ráomoljon a kitermelést végzőkre.”

A 2021. május 13-án megtartott helyszíni kooperáción megállapítást nyert, hogy kitermelés az eredeti udvarszintig megtörténhet, de csak a leomlott betontörmelék óvatos bontásával.

2. Szerződés tárgya

Fenti körülmények miatt Felek a Szerződés 4. pontját az alábbiak szerinti módosítják:

„4. Kivitelezési határidő: a kárelhárítás befejezése, de legkésőbb a munkaterület átadásától számított 105 nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan formában hatályban maradnak.

Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint megegyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Kelt: Eger, 2021. május 14. nap



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselőiben Mirkóczki Ádám
polgármester

Megrendelő

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11168867-2-10



Habbeton Kivitelező Korlátolt Felelősségű
Társaság Képviselőiben
Varga Lajos
ügyvezető

Vállalkozó