

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester, székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2. (adóigazgatási száma: 15729325-2-10, bankszámla száma: 12033007-00102883-05900004), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Habbeton Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli Varga Lajos ügyvezető, székhely: 3300 Eger, Vasút út 8., (adószáma: 11169987-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-022037; bankszámla száma: 12033007-01566719-00100004) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Az Egri Vár Szép-bástya D-Nyi alsó támfal szakaszának a leomlásának kárelhárítási munkái megtervezésére és irányítására a Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft.-t (továbbiakban: tervező) bízta meg Megrendelő. A megbízás alapján elkészített tervnek megfelelő tartalommal és feltételekkel a kárelhárítási kivitelezési munkák elvégzésére 2021. 03.16. napján a Vállalkozó és az Önkormányzat között szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés 1.sz. módosítására 2021. május 14-én került sor.

Kivitelező a munkaterületet a Szerződés aláírásának a napján, 2021. március 16-átvette és a kárelhárítási munkálatokat megkezdte. A kivitelezés folyamatos tervezői művezetés alapján és mellett, valamint építésügyi és örökségvédelmi hatóság valamint a külső igazságügyi szakértő tájékoztatása mellett zajlott.

A kivitelezési munkák előrehaladtával a helyszínen tapasztaltak és tervezői művezetések alapján dokumentált módon módosult a leszerződött műszaki tartalom. A műszaki tartalom módosulásokat a műszaki ellenőr jóváhagyta.

A tervező 2021. május 21-ei tervezői művezetésben lezárta a kárelhárításhoz szükséges műszaki beavatkozásokat, egyúttal összefoglalta azokat a teendőket, melyek az ideiglenes biztosításon túl a látogathatóság biztonságának megteremtéséhez szükségesek.

Vállalkozó a kivitelezés folyamán a tervezési művezetésekben leírt, illetve az építési naplóban tett tervezői bejegyzéskere vonatkozóan 2021. június 1-én elkészítette árajánlatát.

2. Vállalkozói díj

Fenti körülmények miatt Felek a Szerződés 3.1. pontjának az első bekezdését az alábbiak szerinti módosítják:

A szerződés tárgyát képező munkák elvégzésének teljes ellenértékeként a felek **nettó 34.526.520,- Ft** árban állapodnak meg. (Az első ütem munkái nettó 19.386.770 Ft , a második ütem munkái nettó 14.639.750 Ft, le-felvonulás, organizáció nettó 500.000 Ft.)

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan formában hatályban maradnak.

Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint megegyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződés 2. számú módosítását elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Eger, 2021. június 1. nap



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselőjében Mirkóczki Ádám
polgármester

Megrendelő

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bec.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11169987-2-10



Habbeton Kivitelező Korlátolt Felelősségű
Társaság Képviselőjében
Varga Lajos
ügyvezető

Vállalkozó