

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

cégnév: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
teljes jogú képviselője: Habis László, polgármester
székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.
adószám: 15729325-2-10

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév: Prím Építő Kft.
teljes jogú képviselője: Osztovits Péter, ügyvezető
székhely: 1083 Budapest, Illés u. 17.
cégjegyzékszám: 01-09-877034
adószám: 11906508-2-42

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

- 1) Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően 2012. október hó 08 napján a Közbeszerzési Értesítő 2012/116. számában, KÉ-15139/2012 szám alatt megjelent Ajánlati felhívással, majd annak a Közbeszerzési Értesítő 2012/126. számában 2012. október 31-én KÉ 16775/2012 számon megjelent módosításával a nemzeti értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében” elnevezésű projekt kivitelezésére, megépítésére vonatkozóan. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi határidő a Közbeszerzési Értesítő 2012/141. számában 2012. december 05-én KÉ 18068/2012 számon megjelent hirdetménnyel módosításra került. A projekt Megrendelő tulajdonát képező egri belterületi 8999/24 és 8997/4 hrsz-on nyilvántartott ingatlanon valósul meg. A közbeszerzési eljárás nyertese Prím Építő Kft. lett.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendelte, Vállalkozó elvállalta az „ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében” tárgyú építési munka kivitelezését.

- 2) Felek az 1.) pontban körülírt megállapodásukban rögzítettek a Kbt. 132. § alapján, a szerződéskötést követően az alábbi okok miatt az alábbiak szerint módosítják:

Eger MJV Önkormányzat 2012. október 08.-án közbeszerzési eljárást indított, melynek tervezésekor novemberi szerződéskötéssel és decemberi munkaterület átadással számolt, ennek megfelelően határozta meg a teljesítési határidőt. A

közbeszerzési eljárás és a Közreműködő Szervezettel történő projektzárási határidő kapcsán történő egyeztetések elhúzódása okán a szerződés megkötésére csak 2013 január végén kerülhetett sor, így az ajánlattételi felhívás szerinti 2013. június 03.-i teljesítési határidő biztonsággal nem tartható, így szükséges a teljesítési határidő módosítása.

3) A fentiek okán a szerződés az alábbiak szerint módosul:

A vállalalkozási szerződés IV. A szerződés határidők 2) pontja alapján:

A szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. június 03-ban határozzák meg.

– szövegrész helyébe helyesen az alábbi szövegrész lép:

A szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt a szerződéskötéstől számított 6 hónapban határozzák meg.

4) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1 pontjában körülírt vállalalkozási szerződés egyebekben mindenben változatlan tartalommal érvényben marad.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Eger, 2013. április hó 3. napja



Megrendelő
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Habis László
polgármester



Vállalkozó
Prím Építő Kft.

képviselésében
Osztovits Péter
ügyvezető