

Vállalkozási szerződést
módosító okirat
(2. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2

Adószám: 15729325-2-10

képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

Fensterm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. Fsz. 7. ajtó.

adószám: 12408553-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-201836

Bankszámla szám: 11739009-21079344-00000000

képviseli: Nagy István meghatalmazott

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**Szép-bánya – délnyugati támfal helyreállítása**” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) amely eljárásban Megrendelő, mint Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem határozott meg.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtottak be, amelyre tekintettel Felek 2022. július 25. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés), amelyet első alkalommal 2022 december 12-én módosítottak.
- 1.3. Felek megállapítják, hogy a módosító okirat aláírásának napján a Szerződés hatályban van.

2. Módosítás indokai

A szerződés megkötését követően a felek megállapították, hogy olyan okból, amelyért a felek nem felelősek a teljesítés akadályba ütközött, ezért az akadály időszakával a teljesítési határidőt módosítani szükséges.

A módosítás indokait az 1. sz. melléklet szerinti műszaki ellenőri nyilatkozat és naplóbejegyzés tartalmazza.

A fentiek alapján a felek a teljesítési időt módosítják.

3. Jogi Indokolás

3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés - a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben

- a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A módosítás a műszaki ellenőri nyilatkozat alapján megfelel a fentiekben foglaltaknak, ugyanis

- a) a korábbi módosítás okán eszközölt műszaki tartalom változtatás miatt a teljesítési határidőt meg kellett hosszabbítani. A meghosszabbított határidő alatt a téli időszakban a teljesítés, objektív okokból nem volt lehetséges.
- b) a szerződés általános jellege nem változik, az továbbra is vállalkozási-kivitelezési szerződés, új elemet a felek nem építenek a szerződésbe,
- c) az ellenérték növekedése %-ban: 0%.

3.2. A fentiek alapján felek a műszaki tartalom, az ellenérték és a határidő módosításának jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában bekezdésében jelölik meg.

4. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat

4.1. A teljesítés határidejének módosítása

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 4.2.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapodnak, hogy a teljesítés végső határideje a munkaterület átadását követő 205 nap.

Felek megállapodnak, hogy a módosított műszaki tartalomban „alsó részként” megjelölt munkarészek átadásának időpontja 2022. december 22. napja.

Felek megállapodnak, hogy a módosított műszaki tartalomban „felső részként” megjelölt munkarészek átadásának időpontja 2023. március 31. napja

5. Záró rendelkezések



- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.
- 5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet, műszaki ellenőri nyilatkozat, napló kivonat

Eger, 2023. február 15.

Eger, 2023. február 15.

.....


Megrendelő
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Mirkóczki Ádám polgármester

.....

FENSTHERM KONTAKT KFT.
1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.
Adószám: 12408553-2-42
Vállalkozó
Fensterm Kontakt Korlátolt
Felelősségű Társaság
képviseli: Nagy István