

## Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

cégnév: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
teljes jogú képviselője: Habis László, polgármester  
székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.  
adószám: 15729325-2-10

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév: Imola Konstrukt Kft.  
teljes jogú képviselője: Takács Tibor, ügyvezető  
székhely: 3300 Eger, Kossuth L. út 6/a.  
cégjegyzékszám: 10-09-030541  
adószám: 22605940-2-10

és

cégnév: Imola Építő Kft.  
teljes jogú képviselője: Vereb Zsolt, műszaki igazgató és Mezei József gazdasági igazgató  
székhely: 3300 Eger, Kossuth L. út 6/a.  
cégjegyzékszám: 10-09-022557  
adószám: 11174242-2-10

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1.) Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően Nemzeti eljárás rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Közbeszerzési Értesítőben KÉ11266/2012 szám alatt 2012. július 27.-én megjelent, majd a Közbeszerzési Értesítő 2012/96. számában, 2012. augusztus 24.-én KÉ 12500/2012. szám alatt módosított „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont – Az első magyarországi integrált látogató központ szabadtéri színpaddal - kialakítása” tárgyban, melynek nyertese a **Imola Konstrukt Kft. és Imola Építő Kft. Közös Ajánlattevő** lett.

2.) Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendelte, Vállalkozó elvállalta az 1.) pontban meghatározott építési munka kivitelezését a 2012. október hó 15. napján megkötött vállalkozási szerződés alapján.



Felek az 1.) pontban körülírt megállapodásukban rögzítettek a Kbt. 132. § alapján, a szerződéskötést követően az alábbi okok miatt az alábbiak szerint módosítják:

**A munkaterület átadásának tervezett időpontja 2012. október hó 15. napjában került meghatározásra, mely a vállalkozási szerződésbe is rögzítésre került. A munkaterület átadására ezen időpontban nem került sor, így azt 2012. október hó 29. napján adta át megrendelő, melynek következtében a teljesítési határidő és az ütemterv módosítása vált szükségessé.**

**A megépítésre kerülő nézőtér és a színpad lefedése tüzhorganyzott acélszerkezetre támaszkodó acél sodronyokkal kifeszített ponyvaszerkezettel került megtervezésre a műszaki tervdokumentáció alapján. A ponyva, a tartó rácsos acélszerkezet és a lehorgonyzó vasbeton tömbök építésére vázlat terv készült. A kivitelezés során a terv utólagos módosítására volt szükség az alábbiak miatt:**

**A ponyva tervezése során merült fel az a probléma, hogy a fellépő erők eltérnek az eredeti tervben a méretezés alapját képező erőktől. Ezért szükségessé vált a komplett ponyvaszerkezet és annak tartó és rögzítő szerkezetének áttervezése oly módon, hogy figyelembe kellett venni azon követelményt, hogy az eredeti tervekben meghatározott alapfelületi ponyvatest kerüljön megvalósításra. A tervezés során folyamatos egyeztetés vált szükségessé a tervező, kivitelező és megrendelő között. A fentiekben részletezett problémákból eredően a végleges kiviteli tervek a ponyváról és annak tartó-és rögzítő szerkezetéről 2013. 02. 19-én kerültek leszállításra, amely akadályozta a nézőtér szerkezetépítési munkáinak megkezdését.**

A fenti indokokra tekintettel a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

A vállalkozási szerződés IV. A szerződés határidők 3) pontja:

II. (műszaki, pénzügyi) ütem (végszámla):

- Műszaki ütemezés szerinti alábbi műszaki teljesítéssel: Szerződés szerinti teljes műszaki készültség
- Teljesítés időpontja: 2013.04.15.
- Végszámla kibocsátása: 2013.04.16.

**– szövegrész helyébe helyesen az alábbi szövegrész lép:**


II. (műszaki, pénzügyi) ütem (végszámla):

- Műszaki ütemezés szerinti alábbi műszaki teljesítéssel: Szerződés szerinti teljes műszaki készültség
- Teljesítés időpontja: 2013.05.30.
- Végszámla kibocsátása: 2013.05.31.

3.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1 pontjában körülírt vállalkozási szerződés egyebekben mindenben változatlan tartalommal érvényben marad.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Eger, 2013. április 14. napja



---

Megrendelő  
**Eger Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
képviselésében  
**Habis László**  
polgármester



---

Vállalkozó  
**Imola Konstrukt Kft.**  
képviselésében  
**Takács Tibor**  
ügyvezető

**imolakonstrukt**   
ÉPÍTŐIPARI KFT.  
3300 Eger, Kossuth L. utca 6/a.  
Adószám: 22605940-2-10



---

Vállalkozó  
**Imola Építő Kft.**  
képviselésében  
**Vereb Zsolt**  
műszaki igazgató

**imolaépítő**   
FŐVÁLLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.  
3300 Eger, Kossuth L. utca 6/a.  
Adószám: 11174242-2-10



---

Vállalkozó  
**Imola Építő Kft.**  
képviselésében  
**Mezei József**  
gazdasági igazgató

**imolaépítő**   
FŐVÁLLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.  
3300 Eger, Kossuth L. utca 6/a.  
Adószám: 11174242-2-10

